

# 省エネ基準工事監理報告書

(標準入力法)

報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）

項目	報告事項	照合を行った 設計図書	確認方法	確認結果
1. 外皮	① 外壁等を構成している建材の仕様、設置状況		A・B・C ・	適・不適
	② 窓の仕様、設置状況 (ブラインドボックス、庇の設置状況を含む)		A・B・C ・	適・不適
2. 空気調和設備	① 熱源機の仕様、設置状況		A・B・C ・	適・不適
	② 冷暖同時供給の有無		A・B・C ・	適・不適
	③ 熱源機器に係る台数制御の設置状況		A・B・C ・	適・不適
	④ 蓄熱システムの仕様、設置状況		A・B・C ・	適・不適
	⑤ 2次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、設置状況		A・B・C ・	適・不適
	⑥ 2次ポンプの変流量制御の設置状況		A・B・C ・	適・不適
	⑦ 2次ポンプに係る台数制御の設置状況		A・B・C ・	適・不適
	⑧ 空調機の仕様、設置状況		A・B・C ・	適・不適
	⑨ 空調機ファンの変風量制御の設置状況		A・B・C ・	適・不適
	⑩ 予熱時外気取り入れ停止（外気カット）制御の設置状況		A・B・C ・	適・不適
	⑪ 外気冷房制御の有無		A・B・C ・	適・不適
	⑫ 全熱交換器の仕様、設置状況		A・B・C ・	適・不適
	⑬ 全熱交換器のバイパス制御（自動換気切替機能）の設置状況		A・B・C ・	適・不適
3. 換気設備	① 換気設備（換気代替空調機を含む）の仕様、設置状況		A・B・C ・	適・不適
	② 換気設備に係る各種制御（換気代替空調機を含む）の設置状況		A・B・C ・	適・不適
4. 照明設備	① 照明器具の消費電力、台数および設置状況		A・B・C ・	適・不適
	② 各種制御の設置状況 【在室検知制御・タイマーコード制御・初期照度補正制御・昼光連動調光制御・明るさ感知による自動点滅制御・照度調整調光制御】		A・B・C ・	適・不適
5. 給湯設備	① 熱源機器の仕様、設置状況		A・B・C ・	適・不適
	② 給湯配管の保温の仕様、設置状況		A・B・C ・	適・不適
	③ 節湯器具の仕様、設置状況		A・B・C ・	適・不適
	④ 太陽熱利用設備の仕様、設置状況		A・B・C ・	適・不適
6. 昇降機設備	昇降機の仕様、設置状況		A・B・C ・	適・不適
7. 太陽光発電設備	① 太陽光発電の仕様、設置状況		A・B・C ・	適・不適
	② パワーコンディショナの仕様、設置状況		A・B・C ・	適・不適
8. コージェネレーションシステム	コージェネレーションシステムの仕様、設置状況		A・B・C ・	適・不適

[注意]

1. 本様式は、「標準入力法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。

2. 計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。

3. 「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第1条第1項に規定する図書のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。

4. 「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。

A: 目視による立会確認 B: 計測等によつ立会確認 C: 施工計画書・試験成績書等による確認

5. 工事監理者印は検査申請書（仮使用の場合は認定申請書）1面にて割愛する。